

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2017 – 2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banggai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dibidang kePUan. Tugas dan tanggungjawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI



Drs. BAMBANG EKA SUTEDY, MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19641223 199102 2 1 003

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LkjIP*) Tahun 2019 merupakan Laporan Tahun ke Tiga dari siklus Lima Tahunan *Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021*. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, maka semua materi dan substansi dalam Renstra, Renja dan LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai mengacu sepenuhnya kepada *Renstra* Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu keberhasilan pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merupakan kontribusi bagi cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.

Untuk penyusunan LKjIP Tahun 2019 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas yaitu *Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik*. Adapun pencapaian kinerja kegiatan akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasarannya.

LKjIP Tahun 2019 menyajikan semua capaian kinerja dari semua sasaran dan kegiatan selama tahun 2019. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi.

Rencana Kinerja Tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai melaksanakan **29 rogram** dan **89 Kegiatan** yang mencakup **3 Tujuan dan 7 Sasaran Strategis**. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 163.185.964.433,50** dengan realisasi sebesar **Rp. 139.676.480.553,00 (81,88%)** Sisa anggaran sebesar **Rp. 30.908.505.021,00**

Tujuan yang berhasil dicapai adalah:

1. Meningkatkan Kualitas layanan Infrastruktur.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
3. Meningkatnya Tata Kelola Yang Baik, Bersih dan Akuntabel.
Tercapainya tujuan tersebut tentunya ditentukan oleh keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran Strategis yang berhasil dicapai adalah :

1. Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian.
2. Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai.
3. Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan sistem pengendalian bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya.
4. Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
5. Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi.
6. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
7. Meningkatnya disiplin ASN, Akuntabilitas Kinerja dan pengembangan sistem informasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, utamanya pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai penentu keberhasilan tujuan dan sasaran, bahwa pada umumnya telah selaras dengan rencana kinerja tahunan yang merupakan pelaksanaan secara bertahap dari renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai serta bagian dari renstra pada Pemerintah Kabupaten Banggai dengan nilai capaian kinerja sebesar **81,88%**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran tidak terlepas pula kendala – kendala yang terjadi antara lain, keterlambatan dalam awal pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh terlambatnya proses pengadaan barang/jasa dan terlambat dalam penyelesaian kegiatan yang diakibatkan kondisi alam yang tidak sesuai perkiraan serta curah hujan yang cukup tinggi.

Dalam meminimalkan kendala – kendala kegiatan fisik tersebut diatas dilakukan langkah-langkah percepatan pekerjaan dengan menambah peralatan, tenaga dan waktu pelaksanaan kegiatan serta teguran-teguran kepada penyedia jasa.

Kendala-kendala yang terjadi pada tahun 2019, juga telah dan akan diambil langkah-langkah antisipatif, antara lain perencanaan yang tepat, percepatan proses pengadaan barang/jasa, penjadwalan pekerjaan yang akurat, serta persiapan pembenahan personil pengawas teknis kegiatan.

Diharapkan dengan tersusunnya LKjIP ini dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

Luwuk, Januari 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI

Drs. BAMBANG EKA SUTEDY, MH

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641223 199102 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Isu Strategis	7
1.4. Landasan Hukum	8
1.5. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Rencana Tahunan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	79
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja tahun 2019	

DAFTAR TABEL

1. TABEL 1. Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Kab. Banggai
2. TABEL 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. TABEL 3 Uraian Lengkap Rencana Kinerja Tahun 2019
4. TABEL 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2019
5. TABEL 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019
6. TABEL 6 Target dan Capaian Tahun 2019
7. TABEL 7 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 s/d 2019
8. TABEL 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2019
9. TABEL 9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas PUPR Tahun 2019
10. TABEL 10 Target dan Capaian

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang akutable merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Maka seiring dengan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu "MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA" serta mendukung Misi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu "MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA" Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai mewujudkan pertanggung jawaban keberhasilan OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang merupakan pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Serta mewujudkan peran strategis dalam pengembangan infrastruktur dan tata ruang yang baik, penyediaan akses transportasi dan informasi yang memadai dan peningkatan investasi oleh karena ketersediaan infrastruktur yang mantap.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai adalah unsur pelaksana di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungannya , Bidang Infrastruktur Air Bersih, Persampahan dan Drainase, Bidang Bina Konstruksi serta Bidang Tata Ruang .

Bidang Bina Marga diselenggarakan dalam rangka mendukung atau menyediakan Prasarana untuk akses pendidikan, kesehatan, pertanian dan pariwisata serta pengembangan perekonomian sehingga menjadi lancar dan mudah dengan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pada ruas jalan kabupaten serta mendukung Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan propinsi dan nasional. Bidang Sumber Daya Air mendukung penyediaan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai serta penyediaan tenaga Operasional. Bidang Bangunan Gedung mendukung pembangunan gedung kantor, rumah dinas, penyelenggaraan bangunan gedung serta penataan lingkungan. Bidang Infrastruktur air bersih, persampahan dan drainase mendukung pembangunan drainase serta air bersih yang layak digunakan oleh masyarakat. Bidang Bina Konstruksi mendukung penyediaan pelaku – pelaku pengguna jasa konstruksi yang berkompeten. Demikian halnya dengan Bidang Tata Ruang diselenggarakan untuk meningkatkan keteraturan dan kenyamanan kawasan permukiman atas pemanfaatan lahan sesuai dengan proyeksi tingkat.

Penyediaan infrastruktur yang mantap di seluruh wilayah Kabupaten Banggai akan mengurangi disparitas wilayah seiring dengan peningkatan arus modal di perdesaan menuju perkotaan. Penyediaan infrastruktur jalan diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, pengetahuan antisipatif atas kejadian yang dapat diproyeksikan, melaksanakan aktifitas secara efisien – efektif, mampu menjaga sikap, responsif dan akuntabel sehingga terwujud hasil yang terukur dan tingkat kepercayaan masyarakat semakin baik kepada pemerintah.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 24 Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan

administrasi kesekretariatan, perumahan dan pemukiman, sarana dan prasarana utilitas umum, inventarisasi tanah ulayat dan tanah kosong, izin lokasi dan sengketa tanah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, 6 Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

A. Sekretaris meliputi:

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

B. Bidang Bina Kontruksi meliputi:

1. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Kontruksi ;
3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

C. Bidang Bina Marga Meliputi:

1. Seksi Pembangunan Jembatan
2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

D. Bidang Sumber Daya Air Meliputi:

1. Seksi Irigasi
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Sungai, Rawa, dan Pantai

E. Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungannya, meliputi:

1. Seksi Bangunan Gedung;
2. Seksi Penataan Lingkungan; dan
3. Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung

F. Bidang Tata Ruang Meliputi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang
2. Seksi Pemanfaatan Ruang
3. Seksi Pengendalian Tata Ruang

G. Bidang Infrastruktur Air Bersih, Persampahan dan Drainase Meliputi:

1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase
2. Seksi Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Air Limbah
3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

H. UPTD

I. Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya yang terdiri dari :

1. Sumber Daya Aparatur / Personil

a. Pegawai Negeri sipil

Pegawai	Posisi per 1/1/2019	Tambah	Kurang	Posisi per 31/12/2019
Pejabat Struktural	30	-	-	30
Pegawai Administrasi	22	-	-	22
Pegawai Teknik	124	-	-	124
Jumlah	210			176

b. Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai	Posisi per 31/12/2018
Pendidikan Pasca Sarjana	8
Pendidikan Sarjana	66
Pendidikan Diploma III	2
Pendidikan Diploma II	1
Pendidikan SLTA	89
Pendidikan SLTP	7
Pendidikan SD	3
Jumlah	176

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor, Work Shop dan Laboratorium

1. Gedung Kantor : 1 Unit
2. Gedung Laboratorium : 2 Unit
3. Work Shop : 1 Unit

b. Fasilitas Kantor

1. Alat Kantor dan Rumah tangga : 1177 Unit
2. Alat Studio dan Komunikasi : 58 Unit

c. Kendaraan dinas


1. Roda dua (Motor) : 94 Unit
2. Roda empat (Mobil) : 7 Unit

d. Alat – alat berbagai jenis : 291 Unit

e. Peralatan Laboratorium berbagai jenis : 162 Unit

Bagan Struktur Dinas PUPR

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2018**



1.3. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan program kerja karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Program kerja untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan program kerja antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dalam pemenuhan infrastruktur dasar

sesuai RPJMD Kabupaten Banggai 2016 – 2021 yaitu Pemerataan infrastruktur dan perhubungan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

1.4. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- b. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai ;
- e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 24 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai.

1.5. Sistematika Laporan

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Tahun 2019 Disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat tentang tujuan dan saran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya, kendala – kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah – langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan timbul periode berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang penjelasan umum mengenai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018 yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Strategis Organisasi sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja DISPUK Kab. Banggai serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain - lain

Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Kerangka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai yang dibangun pada periode 2016 - 2021 sepenuhnya mengacu dan mendukung rencana strategi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

2.1.1. Visi.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai secara keseluruhan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu :

**MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGGAI SEBAGAI PUSAT
PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTANIAN DAN KEMARITIMAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA.**

Pernyataan visi tersebut sepenuhnya mengacu pada pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Sudah selayaknya visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai sepenuhnya mendukung pemenuhan Visi Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai ini dapat dikerangkakan dan diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan adanya partisipasi segenap jajaran manajemen pemerintahan dan masyarakat.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Banggai memaklumkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai akan secara harmonis mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Banggai melalui koridor *core business*-nya, yakni Pelaksanaan pembangunan bidang Ke-PUan.

2.1.2. Misi

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai mempunyai misi, yaitu :

MEWUJUDKAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN MERATA

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini

Tabel 1.
Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR

No.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian
		Meningkatnya kondisi daerah irigasi,

		meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai
		Mewujudkan penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan pemanfaatan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukannya
		Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok
		Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi
2.	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN/OUTCOMES/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum	1 Persentase panjang jalan kabupatendalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik / sedang}}{\text{Jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	DATA BASE KONDISI JALAN
2		$\frac{\text{Jumlah pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Jumlah keseluruhan pelaku jasa konstruksi}} \times 100 \%$	DATA BASE JASA KONSTRUKSI	
		3 Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi bai	$\frac{\text{Jumlah luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik}}{\text{Jumlah Daerah Irigasi Kabupaten}} \times 100 \%$	DATA BASE DAERAH IRIGASI
		4 Persentase ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok	$\frac{\text{Jumlah Air Bersih yang tersedia}}{\text{Kebutuhan air bersih minimal}} \times 100 \%$	DATA BASE AIR BERSIH

2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	'Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang}}{\text{umlah pemanfaatan ruang}} \times 100 \%$	DATA BASE RENCANA TATA RUANG
---	---	---	---	------------------------------------

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2019, sebagai aktivitas guna mencapai sasaran, kebijakan serta program, maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai melaksanakan **29 Program** dalam **89 Kegiatan**. Untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan disediakan anggaran sebesar **Rp. 181.252.062.013,50** yang terdiri dari **belanja langsung** sebesar **Rp. 163.185.964.433,50** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 18.066.097.580,00**

Rincian kegiatan sesuai program tahun 2019 beserta indikator kinerjanya disajikan pada formulir Penetapan Kinerja /TAPKIN (Lampiran).

Dari jumlah anggaran yang disediakan tersebut yang dapat direalisasikan sejumlah **Rp. 139.676.480.553,00** dengan keberhasilan segala indikator pada masing – masing kegiatan mencapai rata – rata **81,88%**. Sisa anggaran sebesar **Rp. 30.908.505.021,00**.

Untuk Tahun 2019 implimentasi rencana kinerja 2019 mencakup pelaksanaan **30 program** dalam **89 kegiatan** untuk mencapai **7 sasaran** strategis. Uraian lengkap rencana kinerja 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Uraian Lengkap Rencana Kinerja 2019

Program	Kegiatan	
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa surat menyurat
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	5	Penyediaan alat tulis kantor
	6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	9	Penyediaan makanan dan minuman

	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
	12	Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Program	Kegiatan
2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1 Pembangunan Rumah Dinas 2 Pembangunan gedung kantor 3 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Program	Kegiatan
3 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS	1 Pemulangan pegawai yang pensiun

Program	Kegiatan
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Program	Kegiatan
5 Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 4 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)

Program	Kegiatan
---------	----------

6 Pengembangan Sistem Informasi/Data	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja 2 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
--------------------------------------	--

Program	Kegiatan
7 Perencanaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 2 Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

Program	Kegiatan
8 Pembangunan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan pembangunan jalan 2 Pembangunan jalan 3 Perencanaan pembangunan jembatan 4 Pembangunan Jembatan

Program	Kegiatan
9 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Program	Kegiatan
10 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong

Program	Kegiatan
11 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembangunan turap/talud/bronjong

Program	Kegiatan
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Program	Kegiatan
13 Tanggap Darurat Jalan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap

Jembatan	2 Darurat Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
----------	---

Program	Kegiatan
14 Pembangunan system informasi/data base jalan dan jembtan	1 Penyusunan system informasi/data base jalan 2 Penyusunan system informasi/data base jembatan

Program	Kegiatan
15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1 Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan 2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat 3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Program	Kegiatan
16 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 2 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 2 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Program	Kegiatan
17 Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai,danau dan sumber daya air lainnya	1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Program	Kegiatan
18 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan	1 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

air limbah	2	Penyusunan system informasi/data base air minum dan air limbah
------------	---	--

Program	Kegiatan
19 Pengendalian Banjir	1 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali dan air limbah 2 Pembangunan prasarana pengaman pantai

Program	Kegiatan
20 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1 Penetaan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 3 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 5 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Program	Kegiatan
21 Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	1 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan

Program	Kegiatan
22 Pengaturan Jasa Konstruksi	1 Sosialisasi dan Deseminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait 2 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi 3 Penyusunan Sistem Informasi dan Database Jasa Konstruksi 4 Forum Pembina Jasa Konstruksi

Program	Kegiatan
23 Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

	2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Masyarakat
	3	Pemberdayaan Jasa Konstruksi Kepada Pengguna

Program	Kegiatan
24 Pengawasan Jasa Konstruksi	1 Pengawasan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) konstruksi 2 Pengawasan Terhadap Keteknikan

Program	Kegiatan
25 Tanggap Darurat Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai	1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai dalam Kondisi Tanggap Darurat

Program	Kegiatan
26 Inspeksi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai	1 Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi 2 Inspeksi Kondisi Sungai dan Pantai

Program	Kegiatan
27 Perencanaan Tata Ruang	1 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 3 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 4 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 5 Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW 6 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 7 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 8 Survey dan pemetaan

Program	Kegiatan
28 Pemanfaatan Ruang	1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 2 Fasilitasi peningkatan peran serta

	masyarakat 3 Survey dan pemetaan
--	-------------------------------------

Program	Kegiatan
29 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang 2 Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang 3 Pengawasan pemanfaatan ruang

Program	Kegiatan
30 Program Penyelenggaraan Bagunan Gedung	1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjadi kewenangan kabupaten 2 Persetujuan Sbstansi perizinan mendirikan bangunan (IMB) 3 Layanan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai menetapkan indikator sasaran serta target indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2019 antara OPD dengan Kepala Daerah (Bupati). Untuk tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai merencanakan target kinerja tahun 2019 seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	IKU	NON IKU
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum	1 Persentase panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi mantap	58,27%	√	
		2 Persentase Pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	100%	√	
		3 Persentase Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	73,76%	√	
		4 Persentase ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	83%	√	
2	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	1 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	75%	√	

Bab III Akuntabilitas Kinerja

LKjIP wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang dicapai, diukur dan dievaluasi untuk menjadi bahan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja dilaporkan melalui laporan akuntabilitas yang di laporkan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah pertanggungjawaban atas keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran dalam berbagai program dan kegiatan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja 2018.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahu ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2019

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2019 telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Capaian
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasia	Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap	81,00%	90%
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	76,82%	80,26%
	Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai	Persentase Kondisi daerah irigasi dalam kondisi baik`	70%	75%
		Persentase Kondisi sungai dalam kondisi baik	48%	50%
		Persentase Kondisi Pantai dalam kondisi baik	16%	18%
	Mewujudkan	Persentase bangunan	86,11%	100%

	penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan pemanfaatan bangunan gedung sesuai fungsi dan peruntukannya	gedung pemerintah berkondisi baik dan representatif		
		Persentase panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan mantap	81,82%	100%
	Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok	Tingkat ketersediaan air bersih yang layak	92,31%	100%
		Tingkat ketersediaan sanitasi yang layak	93,85%	100%
	Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan konstruksi	Tingkat Pemanfaatan Pelaku Jasa Konstruksi yang berkompeten	80%	100%
Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	10%	10%

Tabel. 6.
Target dan Capaian

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEU	TARGET	REALISASI
-----	--------------------	----------------------------	---------------	---------------	--------	-----------

1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.786.205.155,50	122.906.836.330	100 %	81,28 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dipergunakan	13.200.000	13.098.000,00	2200 Lbr	2200 Lbr
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa telfon	2.000.000,00	664.920,00	1 Jaringan	1 Jaringan
		Jumlah pemakaian air	20.000.000	4.034.800	1 Jaringan	1 Jaringan
		Jumlah pemakaian jaringan listrik	20.000.000,00	141.574.2418	1 Jaringan	1 Jaringan
		Jumlah kawat/faximile/internet/intranet/kabel/satelit	252.520.905,50	150.914.762,00	1 Jaringan	1 Jaringan
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan Jasa KIR	2.340.000,00	2.340.000,00	1 Paket	1 Paket
		Jumlah STNK	34.025.400,00	33.839.900,00	1 Paket	1 Paket
		Jumlah Pajak Alat Berat	83.826.850,00	12.715.450,00	1 Paket	1 Paket
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga Kebersihan	86.400.000,00	70.200.000	4 Orang	4 Orang
		Jumlah alat kebersihan	19.767.500,00	19.767.500,00	1 Paket	1 Paket
5	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang digunakan	92.328.825,00	90.348.650,00	1 Paket	1 Paket
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan	6.597.500,00	6.597.500,00	6 Jenis	6 Jenis
		Jumlah penggandaan	29.000.000,00	28.000.000,00	80.000 Lbr	70.000 Lbr
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat penerangan/listrik bangunan kantor	3.000.000	2.999.400,00	1 Paket	1 Paket
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah yang digunakan	3.000.000	2.990.000	360 Exmpl r	360 Exmpl r
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum	50.097.000,00	26.085.000,00	1431 Orang	735 Orang
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah	401.484.507,50	401.118.613,00	50 Kali	50 Kali
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	250.000.001,00	249.020.000,00	75 Kali	75 Kali

12	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah honor PNS dan Non PNS Jumlah Makanan dan Minuman	528.000.000,00 2.493.000,00	482.400.000,00 2.493.000,00	264 Orang 100 %	262 Orang 100 %
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.248.535.174,50	11.704.178.790,00	100 %	72,03 %
13	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Rumah Dinas	515.548.682,00	332.264.000,00	3 Unit	3 Unit
14	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	13.012.289.000,00	9.213.925.200,00	13 Paket	10 Paket
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang terpelihara	157.865.000,00	146.844.090,00	84 Unit	27 Unit
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah servis peralatan gedung kantor	31.600.000,00	14.537.000,00	12 Unit	10 Unit
17	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi sedang/berat	357.000.000,00	216.480.000,00	4 Unit	3 Unit
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1.625.232.492,50	1.421.946.300,00	14 Unit	13 Unit
19	Kegiatan perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor	perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor	549.000.000,00	358.182.200,00	5 Dokumen	5 Dokumen
3	FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase Pegawai yang pensiun	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %	100 %
20	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	10.000.000,00	6.217.700,00	3 Orang	2 Orang
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pembinaan dan Pemantau kerja Aparatur	151.289.175,00	151.264.950,00	100 %	99,98 %
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	358.918.256,00	356.252.770,00	100 %	99,26 %
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Semesteran	35.482.351,00	34.565.700,00	1 Lap	1 Lap
22	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	44.048.173,00	44.008.300,00	1 Lap	1 Lap
23	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran OPD	Jumlah Dokumen	219.713.328,00	218.103.410,00	1 Laporan	1 Laporan

24	Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai OPD	Jumlah Laporan	59.674.404,00	59.575.360,00	1 Laporan	1 Laporan
6	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data	91.147.000,00	91.085.000,00	100 %	99,93 %
25	Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja	Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja	91.147.000,00	91.085.000,00	2 Dok	2 Dok
7	PERENCANAAN UMUM	Persentase Dokumen Perencanaan	215.185.590,00	200.157.900,00	100 %	93,02 %
26	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen	115.185.590,00	113.798.580,00	4 Dok	4 Dokumen
27	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	Jumlah dokumen	100.000.000,00	86.359.320	297 Dok	297 Dokumen
8	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	38.037.667.200,00	34.430.124.100,00	100 %	90,52 %
28	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	196.300.000,00	183.582.000,00	3 Dok	3 Dok
29	Pembangunan jalan	Jumlah Panjang jalan terbangun	31.218.035.450,00	30.628.874.450,00	20 Km	20,76 Km
30	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan	150.000.000,00	49.885.000,00	2 Dok	2 Dok
31	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang terbangun	6.473.331.750,00	3.567.782.650,00	114 Mtr	12,8 Mtr
9	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.069.805.000,00	1.813.644.000,00	100 %	87,62 %
32	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Bangunan Workshop Pengelolaan Persampahan	2.069.805.000,00	1.813.644.000,00	2 Unit	1 Unit
10	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG - GORONG	Persentase Drainase/gorong - gorong yang terbangun/terpelihara	9.794.027.150,00	8.195.932.050,00	100 %	83,68 %
33	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	100.000.000,00	53.667.500,00	2 Dok	1 Dok
34	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang terbangun	8.305.302.150,00	7.048.504.550,00	11.465 Meter	12.062 Meter
35	Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhab/terpelihara	1.388.725.000,00	1.093.760.000,00	1390 Meter	1476 Meter

11	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Persentase terpenuhinya Penanganan pengendalian Banjir	1.200.000.000,00	1.048.978.000,00	3 %	87,41 %
36	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	1.200.000.000,00	1.048.978.000,00	427 M ¹	450 M ¹
12	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara	10.310.629.700,00	8.790.452.600,00	3,1 %	85,26 %
37	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah dokumen Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	150.000.000,00	140.641.000,00	2 Dok	2 Dok
38	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	25.000.000,00	21.000.000,00	1 Dok	1 Dok
39	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara	10.135.629.700,00	8.628.811.600,00	28,18 Km	81,21 Km
13	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara dalam kondisi tanggap darurat	2.522.300.000,00	1.822.301.000,00	75 %	72,25 %
40	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Panjang Jalan Yang Tertangani/Terpeliharaan dalam kondisi tanggap darurat	2.307.300.000,00	1.807.301.000,00	7500 Meter	7500 Meter
41	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Jembatan Yang Tertangani/terpeliharaan dalam kondisi tanggap darurat	215.000.000,00	15.000.000,00	5 Unit	3 Unit
42	Pembangunan Sistem Informasi/Data base Jalan dan Jembatan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data	409.304.000,00	408.924.000,00	100 %	99,91 %
43	penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah Dokumen penyusunan sistem informasi/data base jalan	309.304.000,00	309.304.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen
44	penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Jumlah Dokumen penyusunan sistem informasi/data base jembatan	100.000.000,00	99.620.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen
14	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.240.215.000,00	1.217.130.000,00	100 %	98,14 %
45	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat - alat ukur dan laboratorium yang ada	162.415.000,00	161.900.200,00	5 Unit	5 Unit
46	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat - alat berat yang terpelihara	743.800.000,00	721.434.650,00	19 Unit	19 Unit
47	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat - alat ukur dan bahan laboratorium yang terpelihara	334.000.000,00	333.795.150,00	30 Unit	30 Unit

15	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	15.396.449.000,00	12.869.819.698,00	65 %	83,59 %
48	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Yang direhabilitasi dan terpelihara	14.752.629.000,00	12.291.616.780,00	8.408 M ¹	14.076 M ¹
49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air Yang direhabilitasi dan terpelihara	65.000.000,00	65.000.000,00	40 Unit	40 Unit
50	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Jumlah Luas Jaringan Irigasi Yang terpelihara	578.820.000,00	578.202.918,00	6.060,03 Ha	6.060,03 Ha
		Pemeliharaan Rutin (pemasaran, pembersihan saluran, galian endapan lumpur)			26 D.I	26 D.I
16	PENGEMBANGAN ,PENGELOLAAN Dan KONSERVASI SUNAGI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	Persentase jaringan sungai, danau dalam kondisi baik	100.000.000,00	98.637.600,00	4235 Mtr	7.641,60 Meter
51	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya	100.000.000,00	98.637.600,00	1 Kegiatan	1 Kegiatan
17	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan Air Minum dan air limbah	4.240.420.000,00	4.208.337.536,00	100 %	99,24 %
52	penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah Kegiatan prasarana dan sarana air limbah	4.152.420.000,00	4.124.337.536,00	55 Unit	55 Unit
53	penyusunan sistem informasi/data base air minum dan air limbah	Jumlah dokumen system informasi data base air minum dan air limbah	88.000.000,00	84.000.000,00	1 Dokumen	1 Dokumen
18	PENGENDALIAN BANJIR	Persentase penanganan kerusakan abrasi pantai	937.409.400,00	875.351.400,00	1,7 %	93,38 %
54	peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Panjang sungai/kali yang terpelihara	304.395.000,00	302.897.000,00	2000 M ¹	1500 M ¹
55	pembangunan prasarana pengaman pantai	Jumlah Panjang pantai yang terpelihara	633.014.400,00	572.454.400,00	104 M ¹	139 M ¹
19	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	40.534.348.900,00	28.827.561.355,00	60 %	71,12 %

56	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Jumlah panjang jalan lingkungan /setapak di perdesaan	3.888.680.000,00	3.077.775.320,00	2533,3 Meter	192,58 Meter
57	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Panjang Jalan Perdesaan Yang Terpelihara	23.552.732.050,00	16.172.097.350,00	37,98 Km	29,09 Km
		Jumlah Panjang Jembatan Perdesaan yang terpelihara			120 Meter	144,25 Meter
58	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah rumah tinggal yang menggunakan air bersih hasil pembangunan	8.776.241.000,00	7.289.505.835,00	1.400 SR	1.400 SR
59	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Panjang Jalan Perdesaan Yang Terpelihara	3.702.395.850,00	1.841.095.850,00	28,18 Km	7,5 Km
		Jumlah Panjang Jembatan Perdesaan Yang Terpelihara			6 Meter	22 Meter
60	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah rumah tinggal yang menggunakan air bersih hasil rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	614.300.000,00	447.087.000,00	1.842 M ¹	1.842 M ¹
20	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Persentase Panjang Jalan Lingkungan/Setapak di Perkotaan dalam Kondisi mantap	2.266.206.300,00	1.578.370.334,00	100 %	69,65 %
61	Penataan lingkungan permukiman penduduk dan perkotaan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan /Setapak di Perkotaan	2.266.206.300,00	1.578.370.334,00	5200 Meter	2.576,36 Meter
21	PENGATURAN JASA KOSNTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang mendapatkan rekomendasi IUJK	270.150.100,00	156.810.269,00	100 %	58,05 %
62	Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan Jasa Konstruksi	112.299.700,00	61.950.000,00	100 Orang	50 Orang
63	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan	16.530.000,00	11.906.430,00	100 BU	97 BU
64	Penyusunan Sistem Informasi dan Database Jasa Konstruksi	Jumlah informasi jasa konstruksi dalam SIPJAKI	16.530.000,00	11.906.430,00	7 Informasi	5 Informasi
65	Forum pembina jasa konstruksi	Jumlah Peserta Forum Pembina Jasa Konstruksi	132.742.900,00	82.953.839,00	70 Orang	70 Orang
22	PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	291.526.000,00	175.836.045	100 %	60,32 %
66	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi	32.480.000,00	32.480.000,00	60 Orang	60 Orang

67	Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi kepada Masyarakat	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi	98.749.000,00	6.060.000,00	180 Orang	50 Orang
68	Pemberdayaan jasa konstruksi kepada Pengguna	Jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi	160.297.000,00	137.776.045	100 Orang	80 Orang
23	PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan keteknikan	150.000.000,00	149.968.400,00	100 %	99,98 %
69	Pengawasan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) konstruksi	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan menerapkan prinsip K-3 Konstruksi	100.000.000,00	99.984.950,00	75 Pek	75 Pek
70	Pengawasan terhadap keteknikan	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Keteknikan	50.000.000,00	49.983.450,00	75 Pek	75 Pek
24	TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase penanganan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai dalam kondisi tanggap darurat	100.000.000,00	22.830.000,00	5 %	22,83 %
71	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah jaringan irigasi, sungai dan pantai dalam kondisi tanggap darurat	100.000.000,00	10.000.000,00	6 Lokasi	3 Lokasi
25	INSPEKSI JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase Dokumen Data Base dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai	90.000.000,00	28.184.000,00	5 %	31,32 %
72	Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen Data Base Kondisi Jaringan Irigasi	54.371.000,00	54.371.000,00	2 Dok	0 Dok
73	Inspeksi Kondisi Sungai dan Pantai	Jumlah dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai	35.629.000,00	28.184.000,00	3 Dok	2 Dok
26	PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Perencanaan Tata Ruang	1.288.500.000,00	1.097.953.067	100 %	85,21 %
74	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen perda/perbup	9.000.000,00	8.959.940,00	6 Dok	4 Dok
75	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen RDTRK	959.500.000,00	331.062.883,00	4 Dok	1 Dok
76	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL	50.000.000,00	49.860.040	2 Dok	1
77	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah dokumen RTRW	100.000.000,00	-	1 Dok	
78	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah pertemuan	50.000.000,00	49.640.890	4 kali	3 kali
79	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah aparat yang mengikuti Pelatihan	20.000.000,00		2 Org	-

80	Survey pemetaan	Jumlah Jumlah survey	200.000.000,00	200.000.000,00	2 Dok	2 Dok
27	PEMANFAATAN RUANG	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang daerah	228.658.250,00	191.42.614	100 %	83,71 %
81	penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen izin pemanfaatan ruang	63.658.250,00	62.554.374	1 Dok	1 Dok
82	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi	115.000.000,00	79.700.950,00	3 Kali	3 Kali
83	survey dan pemetaan	Jumlah Jumlah survey	50.000.000,00	49.165.290	1 Dok	1 Dok
28	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	403.500.000,00	402.692.400	100 %	99,80 %
84	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen	100.000.000	9.808.440,00	1 Dok	1 Dok
85	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen			1 Dok	-
86	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah peserta fasilitas publik untuk masyarakat	33.000.000,00	32.405.400	3 Kali	1 Kali
87	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan	360.500.000,00	105.198.260,00	1 Lap	1 Lap
29	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penyelenggaraan Bangunan gedung	265.000.000,00	247.559.039	100 %	93,42 %
88	Penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten	Jumlah Dokumen	100.000.000,00	99.456.490	1 Dok	1 Dok
89	Persetujuan substansi perizinan mendirikan bangunan(IMB)	Jumlah Dokumen IMB	100.000.000,00	99.275.490	1 Dok	1 Dok
90	Layanan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung	Jumlah Dokumen	65.000.000,00	48.827.059	1 Dok	1 Dok
Jumlah Total			170.584.985.574,00	139.676.480.553,00		

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah dengan dapat dilaksanakannya seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja *LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan*

Petaan Ruang Kab. Banggai Tahun 2019 difokuskan pada pengukuran **output** dan **outcome**, sedangkan indikator **benefit** dan **impact** diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 7.
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 s/d 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target		Realisasi	
			2018	2019	2018	2019
1	Meningkatnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk memudahkan mobilitas, melancarkan aksesibilitas, konektivitas dan membuka keterisolasian	Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap	65,00%	81,00%	80%	90,00%
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	69,94%	76.82%	90%	80,26%
2	Meningkatnya kondisi daerah irigasi, meminimalkan daya rusak air dan abrasi pantai	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik	65%	70%	70%	75%
		Persentase Kondisi Sungai dalam kondisi baik	41%	48%	45%	50%
		Persentase Kondisi Pantai dalam kondisi baik	12%	16%	14%	18%
3	Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintahan dan penataan lingkungan yang representatif serta meningkatkan Pemanfaatan bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya	Persentase bangunan gedung pemerintah berkondisi baik dan representatif	58,33%	86.11%	59%	100%
		Persentase panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan mantap	36,36%	81%	37%	100%
4	Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok	Tingkat ketersediaan air bersih yang layak	80,00%	92,31%	82%	100%
		Tingkat ketersediaan sanitasi yang layak	81,54%	93,85%	83%	100%
5	Meningkatnya tertib usaha pelaku jasa konstruksi dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan pekerjaan	Tingkat pemanfaatan pelaku jasa konstruksi yang berkompeten	40%	80%	37%	100%

	konstruksi					
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	10%	10%	5%	10%

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi Tahun 2017 s/d 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dapat tersaji pada tabel halaman selanjutnya.

Tabel 8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Banggai

No.	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase panjang Jalan dalam kondisi mantap				56,51%	65,00%	73,00%	81,00%	90,00%	71%	80%	85%	88%	95%	125,64	123,08	116,44	108,64	105,56
	Persentase Jembatan dalam kondisi baik				66,51%	69,94%	73,38%	76,82%	80,26%	87,11%	90%	92%	95%	97%	130,97	128,68	125,37	123,67	120,86
2	Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik				60%	65%	67%	70%	75%	60,76%	70%	73%	75%	78%	101,27	107,69	108,96	107,14	104,00
	Persentase Kondisi Sungai dalam kondisi baik				36%	41%	45%	48%	50%	32,86%	45%	47%	50%	55%	91,28	109,76	104,44	104,17	110,00
	Persentase Kondisi Pantai dalam kondisi baik				10,70%	12%	14%	16%	18%	10,00%	14%	16%	20%	22%	93,46	116,67	114,29	125,00	122,22
3	Persentase bangunan gedung pemerintah berkondisi baik dan representatif				41,67%	58,33%	72,22%	86,11%	100%	41,39%	59%	74%	88%	90%	99,33	101,15	102,46	102,19	90,00
	Persentase panjang jalan lingkungan yang berfungsi dengan mantap				16,78%	36,36%	63,64%	81,82%	100%	15,01%	37%	65%	83%	85%	89,45	101,76	102,14	101,44	85,00
4	Tingkat ketersediaan air bersih yang layak				69,23%	80,00%	87,69%	92,31%	100,00%	69,10%	82%	90%	95%	98%	99,81	102,50	102,63	102,91	98,00
	Tingkat ketersediaan sanitasi yang layak				76,92%	81,54%	86,15%	93,85%	100,00%	77,30%	83%	89%	95%	98%	100,49	101,79	103,31	101,23	98,00
5	Tingkat pemanfaatan pelaku jasa konstruksi yang berkompeten				20%	40%	60%	80%	100%	11,14%	37%	58%	75%	100%	55,70	92,50	96,67	93,75	100,00
6	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang				5%	10%	10%	10%	10%	3%	50%	7%	10%	10%	60,00	500,00	70,00	100,00	100,00
7	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran dan jumlah dokumen				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai menunjukkan suatu keberhasilan dalam pencapaian. Dimana Pada semua indikator kinerja dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan pembangunan infrastruktur.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil evaluasi, bahwa dengan tercapainya sasaran yang merupakan implementasi pelaksanaan kegiatan dari berbagai program, tidak terasa adanya hambatan yang menonjol bahkan mengganggu dalam upaya pencapaian sasaran. Jika ada hal-hal yang dianggap sebagai suatu hambatan oleh para personil dapat mengambil langkah-langkah mengatasi dan hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran.

Dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung program yang ada. Seperti pembebasan lahan yang sangat sulit untuk lokasi pekerjaan padahal semuanya itu untuk kepentingan umum. Dalam mengatasi ini diperlukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penetapan kegiatan dan yang terutama adalah kesadaran masyarakat itu sendiri.

Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pekerjaan konstruksi, sering dijumpai alasan keterlambatan pelaksana disebabkan oleh kurangnya alat berat yang dapat digunakan. Hal ini dipahami karena dalam waktu yang bersamaan jumlah kegiatan tidak sebanding dengan jumlah alat yang ada. Dimana sebagian besar penyedia belum memiliki alat berat sendiri sementara alat berat yang dipersewakan terbatas jumlahnya. Untuk meminimalisasi keadaan ini diperlukan pengaturan jadwal dalam hal pelaksanaan pekerjaan.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel dibawah ini:

Tabel 9.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2019

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEU	TARGET	REALISASI
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.786.205.155.50	352.501.025.00	100 %	81,28 %
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.659.452.682	2.313.687.190.00	100 %	72,03 %
3	FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase Pegawai yang pensiun	72.000.000	32.685.600	100 %	100 %
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Persentase Pelatihan/Pembinaan bagi pegawai	362.043.846	65.865.000.00	100 %	99,26 %
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91.908.000	43.430.000	100 %	99,93 %
6	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data	211.300.000.00	165.730.000	100 %	93,02 %
7	PERENCANAAN UMUM	Persentase Dokumen Perencanaan	39,998.786.200.00	165.730.000.00	65 %	90,52 %
8	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	2.179.805.000	578.052.600.00	100 %	87,62 %
9	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	10.874.452.150.00	4.214.747.560.00	100 %	83,68 %

10	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG - GORONG	Persentase Drainase/gorong - gorong yang terbangun/terpelihara	1.050.000.000.00	195.994.700.00	3 %	87,41 %
11	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Persentase terpenuhinya Penanganan pengendalian Banjir	10.021.522.700	1.889.204.300	3,1 %	85,26 %
12	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara	735.000.000	1.653.689.000	75 %	72,25 %
13	INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Dokumen Data Base Jalan	409.304.000.00	309.304.000.00	100 %	99,91 %
14	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara dalam kondisi tanggap darurat	1.227.565.000.00	782.335.350.00	100 %	98,14 %
15	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	15.476.741.000.00	3.038.984.905	65 %	83,59 %
16	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	100.000.000.00	98.637.600.00	100 %	98,64 %
17	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase kecukupan luasan RTH	411.628.000	406.703.000	100 %	100 %
18	PENGENDALIAN BANJIR	Persentase penanganan kerusakan abrasi pantai	3.457.970.000.00	1.854.784.700.00	100 %	99,24 %
19	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	877.409.400.00	249.620.000.00	1,7 %	93,38 %
20	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Persentase Panjang Jalan Lingkungan/Setapak di Perkotaan dalam Kondisi mantap	45.437.786.900.00	10.487.570.00	60 %	71,12 %
21	PERENCANAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Persentase Penyusunan DED	2.451.206.300.00	801.680.700.00	100 %	69,65 %
22	PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang mendapatkan rekomendasi IUJK	329.377.700	205.003.500	100 %	100 %
23	PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	338.280.700	290.859.700	100 %	100 %
24	PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan keteknikan	250.000.000	10.000.000.00	5 %	22,83 %

25	TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase penanganan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai dalam kondisi tanggap darurat	150.000.000	-	5 %	31,32 %
26	INSPEKSI JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase Dokumen Data Base dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai	1.685.250.000.00	606.317.083.00	100 %	85,21 %
27	PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Perencanaan Tata Ruang	180.000.000.00	146.151.384.00	100 %	83,71 %
28	PEMANFAATAN RUANG	Persentase kualitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang daerah	385.500.000.00	111.759.260.00	100 %	99,80 %
29	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	300.000.000.00	152.642.180.00		98,20
Jumlah Total			181.617.360.424	161.037.466.566	100 %	88,67 %

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2019 alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai sebesar :**Rp. 181.617.360.424,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 161.037.466.566,- (88.67%)**, dengan terdapat **29 Program dan 89 Kegiatan** dimana alokasi tersebut untuk penganggaran program dan kegiatan pada masing-masing bidang dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- g. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Penyediaan makanan dan minuman
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- a. Pembangunan Rumah Dinas
- b. Pembangunan Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- e. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
- f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- g. Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor

3. FASILITASI PINDAH/PURNA TUGAS PNS

- a. Pemulangan pegawai yang pensiun

4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- a. Pembinaan dan pemantauan kinerja aparatur

5. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran OPD
- d. Penyusunan laporan inventarisasi asset pemerintah kabupaten banggai OPD

6. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA

- a. Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja
 - b. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
- 7. PERENCANAAN UMUM**
- a. Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa
 - b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
 - c. Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)
- 8. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN**
- a. Perencanaan Pembangunan Jalan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Perencanaan Pembangunan jembatan
 - d. Pembangunan jembatan
- 9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**
- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- 10. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG**
- a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – gorong
 - b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - c. Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong
- 11. PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG**
- a. Pembangunan turap/talud/bronjong
- 12. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN**
- a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- 13. TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN**
- a. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

- b. Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat
- 14. PENINGKATAN SARANA DAN PRSARANA KEBINAMARGAAN**
 - a. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat
 - c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
- 15. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**
 - a. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - b. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
 - c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
- 16. PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA**
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
- 17. PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH**
 - a. Penyusunan prasarana dan sarana air limbah
 - b. Penyusunan system informasi/data base air minum dan air limbah
- 18. PENGENDALIAN BANJIR**
 - a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
 - b. Pembangunan prasarana pengaman pantai
- 19. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**
 - a. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
 - b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
 - e. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- 20. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN**
 - a. Penataan lingkungan permukiman penduduk dan perkotaan

21. PENGATURAN JASA KOSNTRUKSI

- a. Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait
- b. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- c. Penyusunan Sistem Informasi dan Database Jasa Konstruksi
- d. Forum pembina jasa konstruksi

22. PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

- a. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)
- b. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat
- c. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada pengguna

23. PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

- a. Pengawasan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) konstruksi
- b. Pengawasan terhadap keteknikan

24. TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai dalam Kondisi Tanggap Darurat

25. INSPEKSI JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI

- a. Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi
- b. Inspeksi Kondisi Sungai dan Pantai

26. PERENCANAAN TATA RUANG

- a. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
- b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- c. Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan
- d. Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang RTRW
- e. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
- f. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang
- g. Survey dan pemetaan

27. PEMANFAATAN RUANG

- a. Penyusunan Kebijakan perizinan pemanfaatan ruang
- b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

- c. Survey dan Pemetaan

28. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

- a. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- b. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

29. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
- b. Persetujuan Substansi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB)
- c. Layanan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung

3.2.2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 13.200.000,- realisasi keuangan Rp 3.300.000,- (87,05%) kegiatan ini menghasilkan output Materai 6000.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 362.520.905,- realisasi keuangan Rp. 19.627.255,- (75,82%) dengan sisa anggaran Rp. 46.501.197,- yang tidak terealisasi karena keseluruhan tagihan rekening telepon, air dan listrik sudah terpenuhi sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah jaringan telepon, air, listrik, tambah daya, kawat/faximile/internet/intranet/kabel/satelit dan langganan internet astinet yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor selama 1 tahun.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 95.191.250,- realisasi keuangan Rp. 33.839.900,- (38,73%) dengan sisa anggaran Rp. 72.636.900,- yang tidak terealisasi karena keseluruhan tagihan rekening telepon, air dan listrik sudah terpenuhi sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Jasa KIR, STNK Mobil Dinas dan Motor Dinas serta pajak alat berat yang dibayarkan.

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.84.800.000,- realisasi keuangan Rp. 14.400.000,- (84,74%) dengan sisa anggaran Rp. 16.200.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah petugas Cleaning Service dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 94.595.500,- realisasi keuangan Rp. 94.545.400,- (99,95%) dengan sisa anggaran Rp. 50.100,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Alat Tulis Kantor yang digunakan.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 42.197.500,- realisasi keuangan Rp. 7.000.000,- (97,19%) dengan sisa anggaran Rp. 1.000.000,- yang tidak terealisasi karena keseluruhan penyediaan barang cetak dan penggandaan sudah terpenuhi sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah Fotocopy yang digunakan dan Jumlah Dokumen yang dijilid.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan Rp.- (99,98%) dengan sisa anggaran Rp. 10.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah alat listrik dan elektronik yang digunakan

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (99,67%)

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah surat kabar yang digunakan.

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.200.000,- realisasi keuangan Rp. -, (52,07%) dengan sisa anggaran Rp. 24.012.000,- yang tidak terealisasi karena keseluruhan penyediaan makanan dan minuman sudah terpenuhi sehingga anggaran tersebut tidak terpakai.

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah makanan dan jumlah minuman rapat yang disiapkan selama 1 tahun.

j. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 260.000.000,- realisasi keuangan Rp. 72.755.200,- (99,91%).

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun.

k. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi keuangan Rp. 99.510.000,- (99,61%) dengan sisa anggaran Rp. 35.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun.

l. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 530.500.000,- realisasi keuangan Rp. 80.400.000,- (91,40%) dengan sisa anggaran Rp. 45.600.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Honor tenaga pendukung teknis administrasi.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas

Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 465.548.682,- realisasi keuangan Rp. 195.474.000,- (64,45%) dengan sisa anggaran Rp. 7.506.488,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pembangunan Rumah Dinas

b. Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.382.654.000,- realisasi keuangan Rp. 973.108.000,- (70,81%) dengan sisa anggaran Rp. 3.798.363.800,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pembangunan Gedung Kantor.

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 196.202.700,- realisasi keuangan Rp. 191.862.000,- (96,13%) dengan sisa anggaran Rp. 4.340.700,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pengadaan alat pendingin, pengadaan peralatan studio, dan televise.

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor , dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 501.900.000,- realisasi keuangan Rp. 476.868.960,- (95,01%) dengan sisa anggaran Rp. 25.031.040,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pengadaan computer/lap top, pengadaan lat penghancur kertas, pengadaan peralatan personal computer UPS dan pengadaan peralatan cetak mesin penjilid.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 78.400.090,- (93.02%) dengan sisa anggaran Rp. 11.020.910,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 dan roda 4

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 28.750.000,- realisasi keuangan Rp. 14.537.000,- (46,00%) dengan sisa anggaran Rp. 17.063.00,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah jasa service peralatan kantor.

g. Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.357.000.000,- realisasi keuangan Rp. 156.600.00,- (60,64%) dengan sisa anggaran Rp. 140.520.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas.

h. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.021.500.000,- realisasi keuangan Rp. 772.098.00,- (87,49%) dengan sisa anggaran Rp. 203.286.192.50,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

k. Perencanaan pembangunan /rehabilitasi gedung kantor

Kegiatan perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 354.000.000,- realisasi keuangan Rp. 123.470.100,- (65,24 %) dengan sisa anggaran Rp. 190.817.800,-

kegiatan ini menghasilkan output jumlah perencanaan pembangunan/rehabilitasi gedung kantor

04. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- realisasi keuangan Rp. 6.217.700,- (62.18%) dengan sisa anggaran Rp. 3.782.300,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pegawai yang pensiun.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan Dan Pemantauan Kinerja Aparatur

Kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Kinerja Aparatur, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 105.080.000,- realisasi keuangan Rp. 47.770.00,- (99.98%) dengan sisa anggaran Rp. 24.225.00,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah kegiatan Raker, Evjab, Anjab, SOP.

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.482.351,- realisasi keuangan Rp. -, (97,42%) dengan sisa anggaran Rp. 916.651.00,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pelaporan keuangan semesteran.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.048.173,- realisasi keuangan Rp. 25.795.00,- (99,91%) dengan sisa anggaran Rp. 39.873.00,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pelaporan keuangan Akhir Tahun.

c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran OPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 222.838.918,- realisasi keuangan Rp. 40.070.000,- (99,27%) dengan sisa anggaran Rp. 1.609.918,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen DPA, DPPA, RKA, RKPA, LAKIP.

d. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai OPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai OPD, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 59.674.404,- realisasi keuangan Rp. -, (99,83%) dengan sisa anggaran Rp. 99.044,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Laporan Inventarisasi Aset.

07. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data. Dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja

Kegiatan Penyusunan Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 91.908.000,- realisasi keuangan Rp. 43.430.000,- (99,93%) dengan sisa anggaran Rp. 62.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan dan Upah Kerja.

08. Program Perencanaan Umum, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 111.300.000,- realisasi keuangan Rp. 97.370.000,- (98,80%) dengan sisa anggaran Rp. 1.387.010,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi.

b. Penyelenggaraan Penilaian hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 68.360.000,- (86,36%) dengan sisa anggaran Rp. 13.640.680,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Kontrak (PHO/FHO).

09. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan perencanaan pembangunan jalan

Kegiatan Pembangunan Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 196.300.000,- realisasi keuangan Rp. 65.913.000,- (93,52%) dengan sisa anggaran Rp. 12.718.000,-

b. Pembangunan Jalan

Kegiatan Pembangunan Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.229.154.450,- realisasi keuangan Rp. 7.457.021.704,- (98,11%) dengan sisa anggaran Rp. 589.161.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Panjang Jalan yang terbangun.

c. Perencanaan Pembangunan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 49.885.000,- (33,26%) dengan sisa anggaran Rp. 100.115.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan.

d. Pembangunan Jembatan

Kegiatan Pembangunan Jembatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.473.331.750,- realisasi keuangan Rp. 1.480.459.600,- (55,12%) dengan sisa anggaran Rp. 2.905.549.100,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Jembatan yang terbangun.

10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.179.805.000,- realisasi keuangan Rp. 578.052.600,- (87,62) dengan sisa anggaran Rp. 256.161.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah bangunan sarana dan prasarana Infrastruktur persampahan.

11. Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (53,67%) dengan sisa anggaran Rp. 46.332.500,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong - gorong.

b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – Gorong, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.085.727.150,- realisasi keuangan Rp. 3.593.900.260,- (84,87%) dengan sisa anggaran Rp. 1.256.797.600,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang saluran drainase/gorong – gorong yang terbangun.

c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong – gorong

Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong – gorong, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.538.725.000,- realisasi keuangan Rp. 620.847.300,- (78,76%) dengan sisa anggaran Rp. 294.965.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang saluran drainase/gorong – gorong yang direhabilitasi/terpelihara.

12. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,- realisasi keuangan Rp. 195.994.700,- (87,41%) dengan sisa anggaran Rp. 151.022.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang turap/talud/bronjong yang terbangun.

13. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi keuangan Rp. 140.641.000,- (93,76%) dengan sisa anggaran Rp. 9.359.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan.

b. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- realisasi keuangan Rp. 21.000.000,- (84,00%) dengan sisa anggaran Rp. 4.000.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.846.522.700,- realisasi keuangan Rp. 1.737.563.300,- (85,13%) dengan sisa anggaran Rp. 1.506.818.100,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi/terpelihara.

15. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Kegiatan Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 520.000.000,- realisasi keuangan Rp. 1.638.689.000,- (78,33%) dengan sisa anggaran Rp. 499.999.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat.

b. Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat

Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 215.000.000,- realisasi keuangan Rp. 15.000.000,- (6,98%) dengan sisa anggaran Rp. 200.000.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Jembatan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat.

16. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan dengan kegiatan sebagai berikut

a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 309.304.000,- realisasi keuangan Rp. 309.304.000,- (100%)., dengan sisa anggaran Rp.-

Kegiatan ini menghasilkan output penyusunan jumlah penyusunan sistem informasi/data base jalan.

b. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jalan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. -(99,62%)., dengan sisa anggaran Rp.380.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output penyusunan jumlah penyusunan sistem informasi/data base jembatan.

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Alat – Alat Ukur dan Bahan Labiratorium Kebinamargaan

Kegiatan Pengadaan Alat – Alat Ukur dan Bahan Labiratorium Kebinamargaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp149.765.000,- realisasi keuangan Rp. 161.900.200,- (99,68%) dengan sisa anggaran Rp. 514.800,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pengadaan alat – alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 743.800.000,- realisasi keuangan Rp. 496.640.000,- (96,99%) dengan sisa anggaran Rp. 22.365.350,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pengadaan alat – alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang direhabilitasi/terpelihara.

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 334.000.000,- realisasi keuangan Rp. 123.795.150,- (99,94%) dengan sisa anggaran Rp. 204.850,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pengadaan alat – alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan yang direhabilitasi/terpelihara.

17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan RTH

Kegiatan Penataan RTH, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 411.628.000,- realisasi keuangan Rp. 406.703.000,- (98,80%) dengan sisa anggaran Rp. 4.925.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) beserta fasilitasnya yang tertata yang diperuntukkan bagi publik.

18. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.806.421.000,- realisasi keuangan Rp. 2.821.679.905,- (83,32%) dengan sisa anggaran Rp. 2.461.012.220,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah jaringan irigasi direhabilitasi/terpelihara.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (-%) dengan sisa anggaran Rp. 65.000.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

c. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun

Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 595.320.000,- realisasi keuangan Rp. 217.305.000,- (99,89%) dengan sisa anggaran Rp. 617.082,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Honor penjaga pintu air, honor pengawasan, pemeliharaan rutin jaringan irigasi.

19. Program Pengendalian Banjir, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 304.395.000,- realisasi keuangan Rp. 3.090.000,- (99,51%) dengan sisa anggaran Rp. 1.498.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

b. pembangunan prasarana pengaman pantai

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pantai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 573.014.400,- realisasi keuangan Rp. 291.530.000,- (90,43%) dengan sisa anggaran Rp. 60.560.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah pembangunan prasarana pengaman pantai

20. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.153.680.000,- realisasi keuangan Rp. 1.586.487.220,- (79,15%) dengan sisa anggaran Rp. 810.904.680,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang jalan lingkungan/setapak diperdesaan.

b. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.215.170.050,- realisasi keuangan Rp. 4.489.149.200,- (68,66%) dengan sisa anggaran Rp. 7.380.634.700,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang jalan dan jembatan yang terbangun dan ditingkatkan diperdesaan.

c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.427.241.000,- realisasi keuangan Rp. 3.112.761.050,- (83,06%) dengan sisa anggaran Rp. 1.486.735.165,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Sambungan Rumah yang terbangun.

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.977.395.850,- realisasi keuangan Rp. 926.291.000,- (49,73%) dengan sisa anggaran Rp. 1.861.300.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah panjang jalan diperdesaan yang direhabilitasi/terpelihara.

e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 664.300.000,- realisasi keuangan Rp. 372.882.000,- (72,78%) dengan sisa anggaran Rp. 167.213.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Honor Petugas jaga jaringan air bersih dan sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang direhabilitasi/terpelihara.

21. Program pembangunan infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan

Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk dan Perkotaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.451.206.300,- realisasi keuangan Rp. 801.680.700,- (69,65%) dengan sisa anggaran Rp. 687.835.966,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Panjang Jalan Lingkungan yang terbangun/ditingkatkan/direhabilitasi.

22. Program perencanaan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih

Kegiatan Penyusunan Detail Engineer Desain (DED) Air Bersih, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- realisasi keuangan Rp. 487.483.000,- (97,50%) dengan sisa anggaran Rp. 12.517.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Dokumen DED Air Bersih Perdesaan.

23. Program Pengaturan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang – Undangan Jasa Konstruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait.

Kegiatan Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang – Undangan Jasa Konstruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.299.700,- realisasi keuangan Rp. 61.950.000,- (55,16%) dengan sisa anggaran Rp. 50.349.700,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah peserta Sosialisasi peraturan Jasa Konstruksi.

b. Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Kegiatan Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.530.000,- realisasi keuangan Rp. -, (72,03%) dengan sisa anggaran Rp. 4.623.570,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan.

c. Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Jasa Konstruksi

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Jasa Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.577.500,- realisasi keuangan Rp. -,(-%) dengan sisa anggaran Rp. 8.577.500,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah informasi jasa konstruksi dalam SIPJAKI.

d. Forum Pembina Jasa Konstruksi

Kegiatan Forum Pembina Jasa Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 92.492.900,- realisasi keuangan Rp. 67.062.532,- (62,49%) dengan sisa anggaran Rp. 49.789.061,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Peserta Forum Pembina Jasa Konstruksi.

24. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 112.404.600,- realisasi keuangan Rp. 32.000.000,- (98,52%) dengan sisa anggaran Rp. 480.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi.

b. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pada masyarakat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 98.749.000,- realisasi keuangan Rp. - ,(6,14%) dengan sisa anggaran Rp. 92.689.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah masyarakat Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi.

c. Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pada Pengguna

Kegiatan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pada Pengguna, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 120.622.400,- realisasi keuangan Rp. 116.276.045,- (85,95%) dengan sisa anggaran Rp. 22.520.955,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pengguna Jasa Konstruksi yang terlatih sesuai kompetensi.

25. Program Pengawasan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi

Kegiatan Pengawasan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Konstruksi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (99,98%) dengan sisa anggaran Rp. 15.050,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan menerapkan prinsip K-3 Konstruksi.

b. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

Kegiatan Pengawasan Terhadap Keteknikan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (99,97%) dengan sisa anggaran Rp. 16.550,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Keteknikan.

26. Program Tanggap Darurat Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai Dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap Darurat.

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai Dan Pantai Dalam Kondisi Tanggap Darurat, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasi keuangan Rp. 10.000.000,- (22,83%) dengan sisa anggaran Rp. 77.170.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output jumlah jaringan irigasi, sungai dan pantai dalam kondisi tanggap darurat.

27. Program Inspeksi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi

Kegiatan Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (-%) dengan sisa anggaran Rp. 54.371.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah Dokumen Data Base Kondisi Jaringan Irigasi.

b. Inspeksi Kondisi Sungai, Rawa Dan Pantai

Kegiatan Inspeksi Kondisi Sungai, Rawa dan Pantai, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (79,10%) dengan sisa anggaran Rp. 7.445.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai.

28. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Kegiatan Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK dan RTBL, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 162.750.000,- realisasi keuangan Rp. -, (99,55%) dengan sisa anggaran Rp. 40.060,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah Dokumen perda/perbup.

b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.002.500.000,- realisasi keuangan Rp. 331.062.883,- (82,28%) dengan sisa anggaran Rp. 170.007.803,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah Dokumen RDTRK.

c. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Kegiatan Penyusunan Rencana rencana tata bangunan dan lingkungan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (99,72%) dengan sisa anggaran Rp. 139.960,-

Kegiatan ini menghasilkan output

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (-%) dengan sisa anggaran Rp. -,

Kegiatan ini menghasilkan output

e. Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang

Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi keuangan Rp. 36.334.200,- (99,28%) dengan sisa anggaran Rp. 359.110,-

Kegiatan ini menghasilkan output

f. Kegiatan pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

Kegiatan Rapat Koordinasi Tentang Tata Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- realisasi keuangan Rp. -, (-%) dengan sisa anggaran Rp. 20.000.000,-

Kegiatan ini menghasilkan output

g. Survey dan Pemetaan

Kegiatan Survey dan Pemetaan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi keuangan Rp. 200.000.000,- (- %) dengan sisa anggaran Rp. -,

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah dokumen peta analisis evaluasi pemanfaatan ruang.

29. Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi keuangan Rp. 11.159.260,- (99,80%) dengan sisa anggaran Rp. 807.600,-

Kegiatan ini menghasilkan output

b. Fasilitasi Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 115.000.000,- realisasi keuangan Rp. 79.700.950,- (69,31%) dengan sisa anggaran Rp. 35.299.050,-

Kegiatan ini menghasilkan output Jumlah sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang dan Jumlah rapat koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 322.500.000,- realisasi keuangan Rp. 105.198.260,- (99,99%) dengan sisa anggaran Rp. 21.440,-

Kegiatan ini menghasilkan output

30. Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- realisasi keuangan Rp. 152.642.180,- (93,42%) dengan sisa anggaran Rp. 17.440.961,-

Kegiatan ini menghasilkan output

b. Kegiatan Persetujuan Substansi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB)

Kegiatan Persetujuan Substansi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB), dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 47.115.490,- (99,28%) dengan sisa anggaran Rp. 724.510,-

Kegiatan ini menghasilkan output

c. Layanan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- realisasi keuangan Rp. 25.560.200,- (75,12%) dengan sisa anggaran Rp. 16.172.941,-

Kegiatan ini menghasilkan output

Tabel 10.
Target dan Capaian

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEU	TARGET	REALISASI
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.786.205.155.50	352.501.025	100 %	87,05 %
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang dipergunakan	13.200.000	3.300.000	2200 Lbr	2200 Lbr
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa telfon	362.520.905,50	19.627.225	1 Tahun	1 Tahun
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan Jasa KIR	95.191.250	33.839.900	32 Unit	32 Unit
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Belanja peralatan kebersihan dan bahan kebersihan kantor	84.400.000	14.400.000	2 Paket	2 Paket
5	Penyediaan alat tulis kantor	Belanja alat tulis kantor	94.595.500	21.668.700	1 Paket	1 paket
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja cetak	42.197.500	7.000.000	2 Paket	2 Paket
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000	-	1 Paket	1 Paket
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran/majalah yang digunakan	3.000.000	-	1 Paket	1 Paket
9	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum	47.200.000		2100 Dos	2100 Dos
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah	260.000.000	72.755.200	1 Ls	1 Lls
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	250.000.000	99.510.000	1 Ls	1 Ls
12	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah honor PNS dan Non PNS	530.500.00	80.400.000	316 Orang	316 Orang
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.659.452.682.	2.313.687.190	100 %	100 %
13	Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Bangunan rumah Dinas	465.548.682	195.474.000	2 Paket	2 paket
14	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	18.382.654.000	973.108.000	12 Paket	12 Paket
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang terpelihara	50.000.000	78.400.090	87 Unit	87 Unit
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah servis peralatan gedung kantor	28.750.000	14.537.000	12 Unit	12 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

17	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi sedang/berat	1.357.000	156.600.000	4 Paket	4 Paket
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sedang/berat	2.021.500.000	772.098.000	13 Paket	13 paket
19	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi gedung kantor		354.000.000	123.470.100	4 Dokumen	4 Dokumen
3	FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS	Persentase Pegawai yang pensiun	10.000.000	6.217.700	100 %	100 %
20	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	10.000.000	6.217.700	3 Orang	3 Orang
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	136.728.000	136.728.000	216 Pasang	216 Pasang
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Pelatihan/Pembinaan bagi pegawai	105.080.000	47.770.000	100 %	100 %
22	Pembinaan dan pemantauan kinerja aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	105.080.000	47.770.000	3 Dokumen	3 dokumen
23	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum	47.200.000		2100 Dos	2100 Dos
24	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan luar daerah	260.000.000	72.755.200	1 Ls	1 Lls
25	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dalam daerah	250.000.000	99.510.000	1 Ls	1 Ls
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	362.043.846	64.865	100 %	100 %
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan	35.482.351	-	2 Laporan	2 laporan
27	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan	44.048.173	25.795.000	2 Laporan	2 laporan
28	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran OPD	Jumlah Dokumen	222.838.918	40.070.000	6 Dokumen	6 dokumen
29	Penyusunan laporan inventarisasi aset pemerintah kabupaten banggai OPD	Jumlah Laporan	59.674.404	-	1 Laporan	1 Laporan
6	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/DATA	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Data	91.908.000	43.430.000	100 %	100 %
30	Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja	Penyusunan daftar harga satuan bahan bangunan dan upah kerja	91.908.000	43.430.000	2 Dokumen	2 Dokumen
7	PERENCANAAN UMUM	Persentase Dokumen Perencanaan	545.227.500	531.314.200	100 %	100 %

31	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen	111.300.000	97.370.000	4 Dok	4 Dokumen
32	Penyelenggaraan Penilaian Hasil Pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)	Jumlah dokumen	100.000.000	68.370.000	300 Dok	300 Dokumen
8	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan Kondisi Mantap	39.998.786.200	9.053.279.304	65 %	58,27 %
33	Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	196.300.000	65.913.000	3 Dok	3 Dok
34	Pembangunan jalan	Jumlah Panjang jalan terbangun	31.229.154.450	7.457.021.704	13 Paket	13 paket
35	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan	100.000.000	49.885.000	2 Dok	2 Dok
36	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang terbangun	8.473.331.750.	1.480.459.600	5 Paket	5 Paket
9	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.179.805.000	578.052.600	100 %	100 %
37	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Bangunan Workshop Pengelolaan Persampahan	2.179.805.000	578.052.600	2 Unit	2 Unit
10	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GORONG - GORONG	Persentase Drainase/gorong - gorong yang terbangun/terpelihara	10.874.452.150	4.214.747.560	100 %	100 %
37	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	250.000.000	-	2 Dok	2 Dok
38	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang terbangun	9.085.727.150	3.593.900.260	60 Paket	60 Paket
39	Rehabilitasi / Pemeliharaan saluran drainase / gorong-gorong	Jumlah Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhab/terpelihara	1.538.725.000	620.847.300	11 Paket	11 Paket
11	PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	Persentase terpenuhinya Penanganan pengendalian Banjir	1.050.000.000	195.994.700	3 %	89 %
40	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	1.050.000.000	195.994.700	7 Paket	7 Paket
12	REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara	10.021.522.700	1.899.204.300	3,1 %	85,26 %
41	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah dokumen Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	150.000.000	140.641.000	2 Dok	2 Dok

42	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah dokumen Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	25.000.000	21.000.000	1 Dok	1 Dok
43	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah panjang jalan yang terpelihara	9.846.522.700	1.737.563.300	20 Paket	20 Paket
13	TANGGAP DARURAT JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Jalan yang terpelihara dalam kondisi tanggap darurat	735.000.000	1.653.689.000	75 %	72,25 %
444	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Panjang Jalan Yang Tertangani/Terpeliharaan dalam kondisi tanggap darurat	520.000.000	1.638.689.000	7500 Meter	7500 meter
45	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Jembatan Yang Tertangani/terpelihara dalam kondisi tanggap darurat	215.000.000	15.000.000	5 Unit	5 unit
14	PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN		409.304.000	309.304.000	100 %	99,91 %
46	Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jalan		309.304.000	309.304.000	1 Dok	1 Dok
47	Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base jalan		100.000.000	-	1 Dok	1 Dok
15	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.227.565.000	782.335.350.	100 %	98,14 %
48	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat - alat ukur dan laboratorium yang ada	149.765.000	161.900.200	5 Unit	5 Unit
49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Jumlah alat - alat berat yang terpelihara	743.800.000	496.640.000	19 Unit	19 Unit
50	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat - alat ukur dan bahan laboratorium yang terpelihara	334.000.000	123.795.150	30 Unit	30 Unit
16	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	15.476.741.000	3.038.984.905	65 %	83,59 %
51	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Yang direhabilitasi dan terpelihara	14.806.421.000	2.821.679.905	112 Paket	12 Paket
52	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air		75.000.000	-	40 Unit	40 Unit
53	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Jumlah Luas Jaringan Irigasi Yang terpelihara	595.320.000	217.305.000	56 DI	56 DI

17	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA LAINNYA		100.000.000,00	-	100 %	99,98 %
54	Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		100.000.000,00	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan
18	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		3.457.970.000,00	1.854.784.700,00	100 %	98,24 %
55	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah		3.274.920.000,00	1.844.384.700,00	9 Paket	9 Paket
56	Kegiatan penyusunan sistem informasi/data base air minum dan air limbah		183.050.000,00	10.400.000,00	1 Dokumen	1 dokumen
19	PENGENDALIAN BANJIR	Persentase penanganan kerusakan abrasi pantai	877.409.400,00	294.620.000,00	1,7 %	93,38 %
57	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali		304.395.000,00	3.090.000,00	2 Paket	2 paket
58	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Jumlah Panjang Abrasi pantai yang tertangani	573.014.400,00	291.530.000,00	6 Paket	6 paket
20	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	15.663.621.000	6.753.935.450	65 %	43,12 %
61	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah Panjang Sungai yang di normalisasi	714.925.000	514.541.000	400 Meter	1.939 Meter
62	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Yang direhabilitasi dan terpelihara	482.964.000	481.709.500	775 Meter	570 Meter
63	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun	Jumlah Luas Jaringan Irigasi Yang terpelihara	594.100.000	593.348.850	10.693 Ha	10693 Ha
		Jumlah tenaga Honor Penjaga Pintu Air, pengawas lapangan			18 Orang	26 Orang
		Pemeliharaan Rutin (pemasaran, pembersihan saluran, galian endapan lumpur)			37 D.I	36 D.I
64	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Jumlah jaringan irigasi yang direhab/dipelihara	4.710.914.000	4.631.831.650	4235 Mtr	7.641,60 Meter
65	Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Koordinasi Anggota Komir dan masyarakat pengguna air irigasi	8.927.718.000	299.844.200	2 Kali	2 Kali

		Jumlah Anggota Komir Non PNS			13 Orang	13 Orang
66	Peningkatan Kompetensi Tenaga OP, Penilaian Pengamat, Juru Pengairan dan PPA/POB	Jumlah kegiatan lomba dalam pemilihan petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi teladan tingkat kab/tingkat propinsi/tingkat nasional	233.000.000	232.660.250	3 Lomba	3 Lomba
21	PENGENDALIAN BANJIR	Persentase penanganan kerusakan abrasi pantai	2.672.596.000	2.411.086.100	1,7 %	90,22 %
68	Penigkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali		304.395.000,00	3.090.000,00	2 Paket	2 paket
69	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Jumlah Panjang Abrasi pantai yang tertangani	573.014.400,00	291.530.000,00	6 Paket	6 paket
22	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	Persentase Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	45.437.786.900,00	10.487.570.470,00	60 %	71,12 %
70	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	Jumlah panjang jalan lingkungan /setapak di perdesaan	4.153.680.000,00	1.586.487.220,00	33 Paket	33 paket
		Jumlah Panjang Jembatan Perdesaan yang terpelihara			120 Meter	144,25 Meter
71	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Panjang Jalan Perdesaan Yang Terpelihara	29.215.170.050,00	4.489.149.200,00	104 Paket	104 paket
72	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah rumah tinggal yang menggunakan air bersih hasil pembangunan	9.427.241.000,00	3.112.761.050,00	30 Paket	30 paket
73	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Jumlah Panjang Jalan Perdesaan Yang Terpelihara	1.997.395.850,00	926.291.000,00	15 Paket	15 paket
74	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah rumah tinggal yang menggunakan air bersih hasil rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih perdesaan	664.300.000,00	372.882.000,00	4 Paket	4 Paket
23	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Persentase Panjang Jalan Lingkungan/Setapak di Perkotaan dalam Kondisi mantap	2.451.206.300,00	801.680.700,00	100 %	69,65 %
75	Penataan lingkungan permukiman penduduk dan perkotaan	Jumlah Panjang Jalan Lingkungan /Setapak di Perkotaan	2.451.206.300,00	801.680.700,00	33 Paket	33 Paket
24	PENGATURAN JASA KOSNTRUKSI	Persentase Badan Usaha yang mendapatkan rekomendasi IUJK	229.900.100,00	129.012.532,00	100 %	58,05 %
76	Sosialisasi Dan Deseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan Jasa Konstruksi	112.299.700,00	61.950.000,00	100 Orang	100 Orang

77	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi IUJK yang diterbitkan	16.530.000,00	-	10 0 BU	98 BU
78	Penyusunan Sistem Informasi dan Database Jasa Konstruksi	Jumlah informasi jasa konstruksi dalam SIPJAKI	8.577.500,00	-	7 Informasi	7 Informasi
79	Forum pembina jasa konstruksi	Jumlah Peserta Forum Pembina Jasa Konstruksi	92.429.900,00	67.062.532,00	70 Orang	70 Orang
25	PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	331.776.000,00	148.276.045,00	10 0 %	60,32 %
80	Pengawasan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) konstruksi	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan menerapkan prinsip K-3 Konstruksi	100.000.000,00	-	75 Pek	75 Pek
81	Pengawasan terhadap keteknikan	Jumlah Pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Ketentuan Keteknikan	50.000.000,00	-	75 Pek	75 Pek
26	TANGGAP DARURAT JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase penanganan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai dalam kondisi tanggap darurat	250.000.000,00	10.000.000,00	5 %	22,83 %
82	Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah jaringan irigasi, sungai dan pantai dalam kondisi tanggap darurat	250.000.000,00	10.000.000,00	6 Lokasi	6 lokasi
27	INSPEKSI JARINGAN IRIGASI, SUNGAI DAN PANTAI	Persentase Dokumen Data Base dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai	150.000.000,00	-	5 %	31,32 %
83	Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah Dokumen Data Base Kondisi Jaringan Irigasi	75.000.000	-	2 Dok	2 Dok
84	Inspeksi Kondisi Sungai, rawa dan Pantai	Jumlah dokumen data base jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai	75.000.000	-	3 Dok	3 Dok
28	PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Perencanaan Tata Ruang	1.685.250.000,00	606.317.083,00	10 0 %	85,21 %
85	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah Dokumen perda/perbup	162.750.000,00	-	6 Dok	6 Dok
86	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen RDTRK	1.002.500.000,00	331.062.883,00	4 Dok	4 Dok
87	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen RTBL	50.000.000,00	38.910.000,00	2 Dok	2 Dok

88	Penyusunan rancangan peraturan daerah RTRW		100.000.000,00	-	1 Dok	1 Dok
89	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Rapat Intern Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	50.000.000,00	36.344.200,00	4 Kali	4 kali
90	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	Jumlah aparat yang mengikuti Pelatihan	20.000.000,00	-	2 Org	2 Org
91	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen peta analisis evaluasi pemanfaatan ruang	300.000.000,00	200.000.000,00	2 Dok	2 Dok
92	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi	115.000.000,00	79.700.950,00	3 Kali	3 kali
93	survey dan pemetaan		25.000.000,00	30.521.000,00	1 Dok	1 Dok
29	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Persentase Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	385.500.000,00	111.759.260,00	100 %	100 %
94	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen	30.000.000,00	-	1 Dok	1 Dok
95	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah peserta fasilitas publik untuk masyarakat	33.000.000,00	6.561.000,00	3 Kali	3 kali
96	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah Pengawasan	322.500.000,00	105.198.260,00	1 Lap	1 Lap
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG		300.000.000,00	152.642.180,00	100 %	99,80 %
97	Penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kewenangan kabupaten		100.000.000,00	79.966.490,00	1 Dok	1 Dok
98	Persetujuan substansi perizinan mendirikan bangunan (IMB)		100.000.000,00	47.115.490,00	1 Dok	1 Dok
99	Layanan sertifikasi laik fungsi bangunan gedung		100.000.000,00	26.560.200,00	1 Dok	1 dok
Jumlah Total			181.252.062.013,50	41.369.225.113,00		

Bab IV

Penutup

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai telah memenuhi seluruh Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. **Dari 7 sasaran** yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 semua sasaran berhasil dicapai dengan baik. Fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai yaitu menyediakan infrastruktur dalam kondisi yang baik dan berfungsi optimal telah dapat diwujudkan.

Fungsi lain yang diharapkan telah berjalan dengan baik adalah pembinaan masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat umum tentang pemanfaatan jasa konstruksi agar sesuai proporsi dan peruntukannya sehingga umur ekonomis bangunan atau alat dapat dicapai atau dilampaui.

Sesuai kenyataan baik kegiatan administrasi staf maupun kegiatan lini (operasional), dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan tidak ditemui tanda – tanda kegagalan.

Pencapaian kinerja sangat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur yang didukung dengan fasilitas operasional, sedangkan dalam kenyataan yang ada bahwa sebagian tenaga teknis lapangan (pengawas, perencana, Quality control) kompetensi dibidang teknik dan pemahaman terhadap regulasi dibidang jasa konstruksi masih perlu ditingkatkan. Selain jumlah personil dengan latar belakang pendidikan teknik belum memadai dan fasilitas pendukung mobilitas personil dalam pelaksanaan kegiatan masih kurang, serta belum tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif sehingga permasalahan tersebut dapat mempengaruhi pencapaian kinerja utamanya kinerja Benefit dan Impact.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai tentunya tidak ingin membiarkan berbagai permasalahan sebagaimana

disebutkan diatas, sehingga mulai tahun anggaran 2019 secara bertahap mengupayakan untuk :

1. Memelihara serta meningkatkan prasarana kePU-an yang ada khususnya pada bidang Bina Marga, Pengairan Dan Cipta Karya.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan sumber daya pengelola kegiatan berupa kursus-kursus, pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar dibidang keteknikan.
3. Mengusulkan Penambahan Tenaga Teknis Pengawas lapangan, Perencana, dan Quality control Bidang Bina Marga, Pengairan dan Cipta Karya.
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam kantor untuk mendukung produktivitas personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi.
5. Memelihara dan merehabilitasi serta pengadaan peralatan berat untuk mendukung upaya pemeliharaan infrastruktur bidang ke PU-an.
6. Mengadakan sarana mobilitas dan beberapa jenis peralatan untuk mendukung pencapaian kinerja.
7. Pembinaan tentang Jasa Konstruksi.

Lampiran - Lampiran

1. Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN